

OBRA: CONTINUAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROCHA VIEIRA
 LOCAL: DILERMANDO DE AGUIAR
 ÁREA TOTAL:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PESO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		R\$	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CIVIL - ABERTURA DE VALAS/BASES DE CONCRETO/CAIXAS DE PASAGEM E DEMAIS	23.888,75	13,13	90	21.499,88	10	2.388,88		
2	ELÉTRICA - ELETRODUTOS	9.883,00	5,43	80	7.906,40	20	1.976,60		
3	ELÉTRICA - CABOS UNIPOLARES E HASTES DE COBRE (ATERRAMENTO), CONECTORES	44.847,85	24,64	30,00	13.454,36	70	31.393,50		
4	ELÉTRICA - DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (DISJUNTORES E QUADROS)	3.296,06	1,81	0,00	-	100	3.296,06		
5	ELÉTRICA - POSTES, LUMINÁRIAS E RELÉS	88.740,63	48,76	10,00	8.874,06	90	79.866,57		
6	ELÉTRICA - CAMINHÃO COM CESTO	5.100,00	2,80	50,00	2.550,00	50	2.550,00		
		0,00	0,00	50,00	-	50	-		
		0,00	0,00	50,00	-	50	-		
		0,00	0,00	0,00	-	100	-		
		0,00	0,00	100,00	-	0	-		
		0,00	0,00	25,00	-	75	-		
12	CERTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	6.250,00	3,43	100,00	6.250,00	0	-		
					-		-		
	SOMA	182.006,29	100,00						
	TOTAL ACUMULADO PARCIAL			33,26	60.534,69	66,74	121.471,60	-	-
	TOTAL ACUMULADO GERAL			33,26	60.534,69	100,00	182.006,29		

GUSTAVO BRITO BELTRAME
 ENG. ELETRICISTA - CREA RS136373

