



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Av. Ibicuí, 1.002 - CEP 97180-000 - Fone: (55) 3612.4246

www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br



JUNTOS NO CAVINHO CERTO
ADMINISTRANDO 2021/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO DE RUA

COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PISO 10 X 20 CM - e = 8 cm)
RUA ROQUE CALAGE (Entre a Rua Duque de Caxias e a Rua Caturino Cezar)
CIDADE DE DILERMANDO DE AGUIAR - RS.

Item	Discriminação do serviços	Peso - %	Valor - R\$	Dias							
				30		60		60			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	PAVIMENTAÇÃO DA RUA										
1.1	Regularização do terreno										
1.1.1	Regularização de superfície com motoniveladora	0,11	144,00	0,11	144,00						
1.1.2	Execução e compactação de base ou sub base	0,95	1246,32	0,95	1246,32						
1.1.3	Transporte do material	0,91	1192,32	0,91	1192,32						
1.2	Meio fio										
1.2.1	Pré fabricado 100x15x13x30 cm	15,67	20502,00	15,67	20502,00						
1.2.2	Execução e compactação de aterro	0,98	1276,80	0,98	1276,80						
1.3	Construção do pavimento										
1.3.1	Execução do pavimento	65,00	85059,00			65,00	85059,00				
1.3.2	Transporte do piso até 30 km	10,29	13469,98			10,29	13469,98				
1.3.3	Transporte do piso excedente a 30 km	2,72	3560,44			2,72	3560,44				
1.3.4	Transporte do pó de pedra	2,96	3875,04			2,96	3875,04				
1.4	Pintura										
1.4.1	Pintura de meios fios	0,41	532,14			0,41	532,14				
	TOTAL GERAL	100,00	130858,04	18,62	24361,44	81,38	106496,60				
	TOTAL GERAL ACUMULADO	100,00	130858,04	18,62	24361,44	100,00	130858,04				

Dilermando de Aguiar, 01 de setembro de 2.023

Carrazzo

Marcos Antonio Carrazzo
Eng. Civil - CREA 49.848/D

Leonardo Essi Tatsch

Leonardo Essi Tatsch
Arquiteto e Urbanista - CAU-A264579-3
Diretor de Projetos

Sauzem Ilha

José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal