

PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (Itens que estão faltando executar)

MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS / VESTIÁRIOS - AT = 118,40 m²
LOCAL: CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - Cidade de Dilermando de Aguiar - RS.

Item	Discriminação do serviços	Peso - %	Valor - R\$	Dias						
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS / VESTIÁRIOS										
1	SERVIÇOS INICIAIS		Já executado							
2	MOVIMENTO DE TERRA		Já executado							
3	FUNDAÇÕES		Já executado							
4	IMPERMEABILIZAÇÃO		Já executado							
5	SUPRA ESTRUTURA		Já executado							
6	PAREDES		Já executado							
7	COBERTURA E PLUVIAL	8,66	7019,37			8,66	7019,37			
8	PAVIMENTAÇÃO	5,20	4212,71			5,20	4212,71			
9	REVESTIMENTO	14,41	11682,85	14,41	11682,85					
10	ESQUADRIAS	3,70	2999,06			3,70	2999,06			
11	PINTURAS	12,71	10300,76					12,71	10300,76	
12	VIDROS	3,08	2494,42					3,08	2494,42	
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	14,88	12059,34	1,65	1338,72			13,23	10720,62	
14 INSTALAÇÃO HIDRAULICA										
14.1	ENTRADA	0,14	110,38	0,14	110,38					
14.2	BARILETE		Já executado							
14.3	DESCIDAS E DISTRIBUIÇÃO INTERNA	0,89	719,87					0,89	719,87	
14.4	LIMPEZA E EXTRAVASOR	0,14	113,24	0,14	113,24					
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	11,15	9033,32	11,15	9033,32					
16	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS ...	25,05	20307,23			11,51	9329,48	13,54	10977,75	
TOTAL GERAL			100,00	81052,56	27,49	22278,51	29,07	23560,62	43,44	35213,42
TOTAL GERAL ACUMULADO			100,00	81052,56	27,49	22278,51	56,56	45839,13	100,00	81052,56

Dilermando de Aguiar, 17 de novembro de 2017.


 Marcos Antonio Carazzo
 Eng. Civil - CREA 49.848/D


 José Claiton Sauzem Ilha
 Prefeito Municipal