

TECHNISAN ENGENHARIA LTDA				
CNPJ: 04.650.752/0001-59				
PROJETO COBERTURA METÁLICA DA PRAÇA BALTAZAR BORGES MARINHO - DILERMANDO DE AGUIAR		SINAPI EMISSÃO: ago/23 SBC EMISSÃO: set/23 ORSE EMISSÃO: jun/23	SIURB EMISSÃO: jan/23 CPOS EMISSÃO: ago/23 FDE EMISSÃO: jul/23	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		Encargos sociais:	Horista:	112,77
SANTA MARIA - RS			Mensalista:	69,88%
			BDI:	19,71%
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMNISTRATIVOS	100,00% 2.438,88	50,00% 1.219,44	50,00% 1.219,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 857,94	100,00% 857,94	
3	FUNDAÇÕES	100,00% 21.601,50	100,00% 21.601,50	
4	COBERTURA - ESTRUTURA PRINCIPAL	100,00% 98.623,92	80,00% 78.899,14	20,00% 19.724,78
5	COBERTURA - TRAVAMENTOS E TERÇAS	100,00% 74.739,84	70,00% 52.317,89	30,00% 22.421,95
6	LIGAÇÕES	100,00% 17.174,07	70,00% 12.021,85	30,00% 5.152,22
7	COBERTURA-TELHAMENTO	100,00% 92.905,53	40,00% 37.162,21	60,00% 55.743,32
8	PALCO E FLOREIRA	100,00% 91.391,15		100,00% 91.391,15
9	BANCO	100,00% 6.668,59		100,00% 6.668,59
10	ÁREA DAS BANDEIRAS	100,00% 16.791,69		100,00% 16.791,69
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 10.186,10		100,00% 10.186,10
12	LIMPEZA DA OBRA	100,00% 3.028,20		100,00% 3.028,20
Porcentagem			46,76%	53,24%
Custo			204.079,97	232.327,45
Porcentagem Acumulado			46,76%	100,0%
Custo Acumulado			204.079,96	436.407,41

Santa Maria, 29 de setembro de 2023

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN
ENGENHEIRO CIVIL – CREA RS 197.361