

PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**Construção de um conjunto de 12 (doze) carneiras (construção cemiterial, também chamada de gaveta, utilizada para dispor cadáveres)
Cemitério Municipal - Avenida Rocha Vieira - Dilermando de Aguiar - RS.
Dimensões: largura (frente) = 3,80 m; comprimento = 2,55 m e altura = 2,19 m.**

Item	Discriminação do serviços	Peso - %	Valor - R\$	Dias					
				15		30		45	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,72	144,02	1,72	144,02				
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,00	83,33	1,00	83,33				
3	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	9,41	786,99	9,41	786,99				
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,35	29,53	0,35	29,53				
5	ALVENARIA	26,16	2188,15			26,16	2188,15		
6	SUPRA-ESTRUTURA (PRÉ LAJE)	28,23	2361,33			28,23	2361,33		
7	REVESTIMENTO	29,60	2476,19			20,09	1680,01	9,51	796,18
8	PAVIMENTAÇÃO	3,52	294,58	3,00	250,98			0,52	43,60
	TOTAL GERAL	100,00	8364,12	15,48	1294,85	74,48	6229,49	10,03	839,78
	TOTAL GERAL ACUMULADO	100,00	8364,12	15,48	1294,85	89,96	7524,34	100,00	8364,12

Dilermando de Aguiar, 26 de junho de 2.019

Marcos Antonio Carazzo
Eng. Civil - CREA 49.848/D

Helidiane Schossler de Brites
Arquiteta e Urbanista - CAU-A117652-8
Diretora de Projetos

José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal