



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
Av. Ibicuí, 1.002 - CEP 97180-000 - Fone: (55) 3612.4246
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO DE RUA
COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PISO 10 X 20 CM - e = 8 cm)
RUA INDEPENDÊNCIA (Entre a Rua Duque de Caxias e a Rua Rio Branco)
CIDADE DE DILERMANDO DE AGUIAR - RS.

Item	Discriminação do serviços	Peso - %	Valor - R\$	Dias			
				30		60	
				%	R\$	%	R\$
1	PAVIMENTAÇÃO DA RUA						
1.1	Regularização do terreno						
1.1.1	Regularização de superfície com motoniveladora	0,12	217,36	0,12	217,36		
1.1.2	Execução e compactação de base ou sub base	0,71	1246,32	0,71	1246,32		
1.1.3	Transporte do material	0,68	1192,32	0,68	1192,32		
1.2	Meio fio						
1.2.1	Pré fabricado 100x15x13x30 cm	5,29	9313,00	5,29	9313,00		
1.2.2	Execução e compactação de aterro	0,87	1532,16	0,87	1532,16		
1.3	Construção do pavimento						
1.3.1	Execução do pavimento	72,90	128391,84			72,90	128391,84
1.3.2	Transporte do piso até 30 km	11,54	20332,20			11,54	20332,20
1.3.3	Transporte do piso excedente a 30 km	3,05	5372,33			3,05	5372,33
1.3.4	Transporte do pó de pedra	4,71	8286,32			4,71	8286,32
1.4	Pintura						
1.4.1	Pintura de meios fios	0,13	231,68			0,13	231,68
	TOTAL GERAL	100,00	176115,53	7,67	13501,16	92,33	162614,37
	TOTAL GERAL ACUMULADO	100,00	176115,53	7,67	13501,16	100,00	176115,53

Dilermando de Aguiar, 23 de agosto de 2.023

Marcos Antonio Carazzo
Eng. Civil - CREA 49.848/D

Leonardo Essi Tatsch
Arquiteto e Urbanista - CAU-A264579-3
Diretor de Projetos

José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal