



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO / SALA DE REUNIÕES
SECRETARIA DA AGRICULTURA
MUNICÍPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR / RS - BAIRRO CENTRO

ÍTEM	SUBITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PESO (%)	TEMPOS PERIODICOS DE 15 DIAS												Somatório Físico Subtotais	Somatório Financeiro Subtotais
					15 Dias		30 Dias		45 Dias		60 Dias		75 Dias		90 Dias			
					Físico (%)	Financeiro(R\$)	Físico (%)	Financeiro(R\$)	Físico (%)	Financeiro(R\$)	Físico (%)	Financeiro(R\$)	Físico (%)	Financeiro(R\$)	Físico (%)	Financeiro(R\$)		
A	1	Serviços Iniciais Implantação	2515,83	1,30	100,00	2515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2515,83
	2	Movimentos de Terra	2014,56	1,04	100,00	2014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2014,56
	3	Infra-estruturas Fundações	14347,63	7,41	50,00	7173,82	50,00	7173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14347,63
	4	Impermeabilização	1331,23	0,69	0,00	0,00	50,00	665,62	50,00	665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1331,23
	5	Alvenaria	8553,39	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4276,70	50,00	4276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8553,39
	6	Supra-estutura	24802,26	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12401,13	50,00	12401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24802,26
	7	Cobertura em fibro-cimento do prédio	8797,18	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	6597,89	25,00	2199,30	0,00	0,00	100,00	8797,18
	8	Revesitimento	14490,85	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10868,14	25,00	3622,71	0,00	0,00	100,00	14490,85
	9	Pavimentação	6289,79	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	4717,34	25,00	1572,45	0,00	0,00	100,00	6289,79
	10	Esquadrias	10492,21	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10492,21
	11	Vidros	2714,07	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	2035,55	25,00	678,52	0,00	0,00	100,00	2714,07
	12	Pinturas	5236,86	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1309,22	75,00	3927,65	0,00	0,00	100,00	5236,86
	13	Instalação elétrica	6374,56	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6374,56
	14	Instalação hidráulica	251,60	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	251,60
	15	Instalação Sanitária	2181,77	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2181,77
	16	Louças e metais	3855,93	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3855,93
B	1	Acesso coberto	11605,68	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11605,68
C	1	Construção muros de divisa	44314,57	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	33235,93	25,00	11078,64	0,00	0,00	100,00	44314,57
D	1	Drenagem do terreno	729,40	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	182,35	75,00	547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	729,40
E	1	Pavimentação no passeio público	5108,10	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2554,05	25,00	1277,03	25,00	1277,03	100,00	5108,10
F	1	Grades de Proteção	17590,01	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	4397,50	50,00	8795,01	25,00	4397,50	100,00	17590,01
	TOTAL		193597,48	100,00	6,05	11704,21	4,05	7839,43	9,05	17525,79	60,80	117702,24	17,12	33151,29	2,93	5674,53	100,00	193597,48

Dilermando de Aguiar, 15 de agosto de 2022.

Ederson Jaguarassú
Lopes Aquistapasse
Engº Civil - CREA RS088107

Helidiane Schossler de Brites
Diretora de Projetos

José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal